



# OBEC MALÝ SLAVKOV

Obecný úrad Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

---

**Eurovia SK a.s.**  
**Osloboditeľov 66**  
**040 17 Košice**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Oravec/052/4522400

Malý Slavkov  
29.11. 2023

## VEC: Objednávka č.21/2023

Objednávame si u Vás doplnkové – neoprávnené práce na stavbe „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov“ V celkovej výške 21 625,37 €. Podľa priloženého rozpočtu.

S pozdravom



**Mgr. Ladislav Oravec**

starosta obce

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie: 1.-15.11.2023**

Názov stavby

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov

JKSO

EČO

Miesto

Malý Slavkov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Malý Slavkov

Projektant

Ing. Rastislav Slodičák

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.,

Spracoval

L. Matfiak

31984673

31651518

SK2020490274

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

15.11.2023

## Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
1	HSV Dodávky	4 618,56	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	13 402,58	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy		0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	18 021,14	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		18 021,14	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 18 021,14		3 604,23	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		21 625,37	
Zhotoviteľ				E		Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		0,00	
				27 Kízavá doložka		0,00	
				28 Zvýhodnenie + -		0,00	

## Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.11.2023

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry\_v\_obci\_Malý\_Slavkov

Objekt: SO 01 Komunikácie

Časť: komunikácie - NEOPRAVNENE

Objednávateľ: Obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,

Miesto: Malý Slavkov

Spracoval: L. Matfiak

Dátum: 15. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Množstvo z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok množstvo	Zostatok náklad		
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>														
<b>2</b>									<b>55,44</b>		<b>70,40</b>		<b>0,00</b>	
<b>Zakladanie</b>														
###	R	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	126,000	160,000	0,440	55,44	160,000	70,40	0,000	0,00		
<b>5 Komunikácie</b>														
###	R	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	126,000	160,000	8,090	1 019,34	160,000	1 294,40	0,000	0,00		
###	R	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	126,000	160,000	8,090	1 019,34	160,000	1 294,40	0,000	0,00		
###	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,0 kg/m2	m2	126,000	160,000	1,030	129,78	160,000	164,80	0,000	0,00		
###	R	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	126,000	160,000	14,920	1 879,92	160,000	2 387,20	0,000	0,00		
###	R	577184465	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	126,000	160,000	38,410	4 839,66	160,000	6 145,60	0,000	0,00		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>									<b>2 671,20</b>		<b>912,00</b>		<b>0,00</b>	
###	R	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	159,000	54,000	12,000	1 908,00	54,000	648,00	0,000	0,00		
##		592170002200	Obrubník cestný, ixšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	159,000	55,000	4,800	763,20	55,000	264,00	0,000	0,00		
<b>Celkom</b>									<b>11 614,68</b>		<b>12 268,80</b>		<b>0,00</b>	

## Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.11.2023

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov  
 Objekt: SO 02 - Chodník  
 Časť: chodníky - NEOPRAVNE

Objednávateľ: Obec Malý Slavkov  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,  
 Miesto: Malý Slavkov

Spracoval: Ľ. Matfiak  
 Dátum: 15. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Množstvo z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
<b>HSV</b>												
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>5</b>												
<b>Komunikácie</b>												
###	R	597862503	Osadenie odvodňovacieho žlabu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zapaž. D 400 bet.lôžko C 25/30	m	38,000	28,000	39,850	1 514,30	28,000	1 115,80	0,000	0,00
##		5923010054	Odvodňovací žlab betónový štandardný rošt 1,5t 1 000x250x300 mm	ks	38,000	28,000	96,000	3 648,00	28,000	2 688,00	0,000	0,00
								<b>5 162,30</b>	<b>3 803,80</b>		<b>0,00</b>	
<b>9</b>												
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>												
###	R	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	108,000	29,000	9,600	1 036,80	29,000	278,40	0,000	0,00
##		592170001800	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	108,000	30,000	1,920	207,36	30,000	57,60	0,000	0,00
								<b>1 244,16</b>	<b>336,00</b>		<b>0,00</b>	
								<b>6 406,46</b>	<b>4 139,80</b>		<b>0,00</b>	
<b>Celkom</b>										<b>4 139,80</b>	<b>0,00</b>	